

Heinrich Clüver, Holtum-Marsch

Maurermeister und beedigter Gebäudeschätzer

Anfertigung von Zeichnungen und Entwürfen / Ausführung von Maurerarbeiten aller Art
Lieferung schlüsselfertiger Bauten

Fernruf Blender 267 / Bankkonto unter Nr. 619 bei der Sparkasse des Kreises Verden, Hauptzweigstelle Blender

Fol.

Holtum-Marsch, den
Kreis Verden / Aller

22. August 1959

Rechnung für Herrn Angelus W i t t e n , Blender

		Lt. anliegender Massenberechnung wurden folgende Lieferungen und Leistungen erbracht:		
Pos.	1	10,64 cbm Stampfbeton der Balkette u. Fundam.	48,15	512 32
"	2	21,82 cbm Keller-u. Grubenmauerwerk	48,70	1062 63
"	3	7,23 cbm Sockelmauerwerk	43,60	315 23
"	4	0,84 cbm Fundamentinnenwände	34,50	28 98
"	5	26,05 qm Horizontalisolierung	2,42	63 04
"	6	4 Betonkellerfenster	31,65	126 60
"		1 Betonkellerfenster		22 65
"	7	46,37 qm Kellerdecke	20,67	957 85
"	9	1 Kellertreppe aus Beton		101 05
"	10	3,00 qm Grubendecke	12,70	38 10
"	11	5 Fensterstürze der Kellerfenster	4,90	24 50
"	12	2 Betonstürze der Kellertüren	5,17	10 34
"	13	25,97 cbm Umfassungswände	36,25	942 42
"	14	2,54 cbm Innenmauerwerk	34,50	87 63
"	15	47,81 qm 1/2 Stein Trennwände	5,45	260 56
"	17	4 Betonstürze von 1,52 m lang	12,50	50 00
"	18	7 Betonstürze " 1,00 " "	7,10	49 70
"	19	3 Betonstürze " 0,60 m "	4,70	14 10
"	20	9 Betonstürze für Innentüren	2,70	24 30
"	21	9,07 stgdm Schornsteinrohr	9,57	86 80
"	22	1 Schornsteinkopf		89 70
"	23	78,53 qm Stahlsteindecke	19,96	1567 46
"	26	1,87 qm Balkonplatte	24,57	45 95
"	27	10,63 cbm Giebelmauerwerk	38,25	406 60
"	28	19,74 lfdm Dachgesims	2,13	42 04
"	29	29,24 lfdm Ortgesims	1,95	57 02
"	30	32,58 qm 1/2 Stein starke Wände	5,85	190 59
"	32	2 Stück Betonschornsteinschieber	2,40	4 80
"	33	10 Stück Blendrahmenschrauben	0,40	4 00
"	35	3,25 qm Bimsplattenwand der Speisekammer	7,77	25 25
"	39	1,00 lfdm Tonrohrabfluß der Waschküche		7 85
"	40	1 Fußbodenentwässerung der Waschküche		19 20
"	41	30,- qm Goliathgewebe	1,15	34 50
"	42	36,- qm Sürofamatten	2,65	95 40
"	43	35,- qm Steinwolle	1,40	49 00
"	44	143,88 qm Decken-u. Dachschrägenputz	3,56	512 21
"	45	319,66 qm Wandputz	2,34	748 00
"	46	60 Stück Dübelsteine	0,13	7 80
"	47	2 Stück Celton-Entlüfter	5,10	10 20
"	48	13,27 lfdm Sohlbänke aus Preßklinker	8,66	114 92
"	49	1 Hauseingang		94 35
"	50	22,07 Betonboden mit Estrich	9,06	199 95
"	51	93,41 Zementestrich auf Massivdecken	3,50	326 94
"	52	16 Stück Gardineneisenhülsen	1,15	18 40
"	53	Nachputz, Instandhaltung und Räumen		80 00
			zu übertragen DM.	9529 83